مقترح تنفيذي رسمي | شراكة مجتمعية بدون أعباء مالية على الدولة

مذكرة عرض ومقترح تنفيذي: إنشاء أول «غابة طعام حضرية ومياواكي مستدامة» بمدينة 6 أكتوبر

مرفوع إلى: السيد المهندس/ رئيس جهاز تنمية مدينة 6 أكتوبر • السيدة الدكتورة/ وزيرة البيئة

المرجع الاستراتيجي:	الموقع المقترح:	المساحة الإجمالية:	الموازنة المطلوبة من الجهاز:
المبادرة الرئاسية «100 مليون شجرة» & خطة عمل المدينة الخضراء (6th of October GCAP)	قطعة الأرض الفضاء شمال سنتر المأمون (إحداثيات: N,°29.9535736 30.9217508°E)	14,906.3 م² (3.55 فدان) محاطة بشوارع 2، 13، 14، 15	صفر جنيه (تمويل وتنفيذ وصيانة مجتمعية تطوعية تحت إشراف الجهاز)

1. الملخص التنفيذي والهدف الاستراتيجي للمقترح

يتشرف أهالي وسكان المنطقة المحيطة بسنتر المأمون (منطقة التماس بين الحي الرابع والحي الخامس بمدينة 6 أكتوبر - الرمز البريدي 12566) بتقديم هذا المقترح التنفيذي المتكامل إلى **جهاز تنمية مدينة 6 أكتوبر** و**وزارة البيئة المصرية**، للموافقة على تشجير وتأهيل قطعة الأرض الفضاء الواقعة شمال سنتر المأمون (بمساحة **14,906.3 م² / 3.55 فدان**) وتحويلها من أرض صحراوية جرداء عُرضة لتراكم الأتربة والمخلفات إلى **«غابة طعام مجتمعية نموذجية وغابة مياواكي حضرية سريعة النمو»**، وذلك **دون تحميل خزينة جهاز المدينة أو وزارة البيئة أي أعباء مالية في التأسيس أو الري أو الصيانة**.

لماذا يمثل هذا المشروع مكسباً استراتيجياً فورياً لجهاز مدينة 6 أكتوبر ووزارة البيئة؟

- **التوافق الكامل مع المبادرة الرئاسية «100 مليون شجرة» ورؤية مصر 2030:** زراعة أكثر من **10,500 شجرة وشجيرة مثمرة ووطنية** (زيتون، رمان، تين، خروب، نخيل، مورينجا، سدر، تبلدي، نبق البحر) في موقع واحد بطراز الغابات الشجرية الكثيفة.
- **صفر تكلفة مالية وصفر استهلاك لمياه الشرب النقية:** يوفر المشروع على جهاز المدينة نحو **3.45 مليون جنيه** (تكلفة إنشاء وصيانة حديقة تقليدية لمدة 5 سنوات)، ويعتمد بنسبة 100% على **حصاد مياه الأمطار والسيول من الشوارع المحيطة (780 م³/سنة)** + **مياه التكييفات والمياه الرمادية المعالجة حيوياً (3,040 م³/سنة)** + **الري تحت السطحي بالفخار المسامي (Ollas) والرفع الهيدروليكي الحيوي**.
- **حماية البنية التحتية والأسفلت من السيول:** تستوعب الخنادق الكنتورية الثلاثة (Keyline Swales) داخل الموقع حتى **828 م³ من مياه الأمطار في العاصفة الواحدة**، مما يمنع غرق الشوارع المحيطة بسنتر المأمون أثناء النوات الشتوية.
- **خفض جزيرة الحرارة الحضرية (Urban Heat Island) بمقدار 4.5°م واحتجاز 41 طن CO_2 سنوياً:** يرفع المشروع مؤشر الغطاء النباتي الفضائي (Sentinel-2 NDVI) للمربع السكني من **0.09 إلى 0.76** خلال 30 شهراً.
- **الحفاظ على الملكية العامة للدولة 100%:** تظل الأرض ملكية عامة خالصة لجهاز تنمية مدينة 6 أكتوبر، مفتوحة مجاناً لجميع المواطنين بدون أي أسوار مغلقة أو أنشطة تجارية أو إشغالات خرسانية.

2. المطلوب من جهاز تنمية مدينة 6 أكتوبر ووزارة البيئة (تسهيلات إدارية وعينية فقط)

الجهة الحكومية الموقرة	التسهيلات غير المالية المطلوبة لإنجاح المبادرة	التكلفة المالية على موازنة الدولة
جهاز تنمية مدينة 6 أكتوبر (إدارة الزراعة والنظافة والطرق)	1. إصدار **تصريح تشجير مجتمعي تشاركي** لقطعة الأرض الفضاء شمال سنتر المأمون (N, 30.9217508°E°29.9535736) تحت الإشراف الفني لإدارة الزراعة بالجهاز. 2. السماح بعمل **6 فتحات رصيف جانبية صغيرة (Curb-Cuts)**	**صفر جنيه مصري** (ضمن الأعمال الروتينية لإدارة الزراعة والطرق)

الجهة الحكومية الموقرة	التسهيلات غير المالية المطلوبة لإنجاح المبادرة	التكلفة المالية على موازنة الدولة
	لتصريف مياه أمطار الشارع المحيط إلى خنادق الكنتور داخل الأرض. 3. مساهمة لودر الجهاز ليوم عمل واحد فقط (4 ساعات) لتمهيد الخنادق الكنتورية الثلاثة ورفع أي مخلفات بناء سطحية.	
وزارة البيئة المصرية & مشاتل مبادرة 100 مليون شجرة	1. إدراج الموقع ضمن الحصة المقررة لمدينة 6 أكتوبر في **المبادرة الرئاسية 100 مليون شجرة** وتزويد اللجنة المجتمعية بشتلات الأشجار المثمرة والخشبية المتوفرة بمشاتل الوزارة (زيتون، رمان، تين، خروب، مورينجا، كازوارينا، سدر). 2. الرعاية المعنوية والتوثيق البيئي للمشروع كنموذج رائد للغابات الغذائية الحضرية بالمدن الجديدة.	**صفر جنيه مصري إضافي** (من الحصة العينية المقررة مسبقاً للمبادرة الرئاسية)

3. الجدول الزمني للتنفيذ المرحلي والحوكمة المجتمعية (12 شهراً للإنشاء الذاتي)

المرحلة الزمنية	الأعمال الهندسية والزراعية المنفذة	مؤشر الأداء القابل للقياس (KPI)
المرحلة الأولى (الشهر 1 – 2): التجهيز الهيدرولوجي وإحياء التربة	تنظيف الموقع، حفر الخنادق الكنتورية الثلاثة (480 م طولي)، دفن الأخشاب وتقليم الأشجار في بطن المصاطب (Hugelkultur)، وإنشاء وحدة الكومبوست الحراري والبيوتشار وتخمير البوكاشي بالتعاون مع محلات الخضروات وسنتر المأمون.	جاهزية سعة تخزين مائي 828 م^3 + إنتاج أول 15 طناً من الكومبوست الحيوي النشط.
المرحلة الثانية (الشهر 3 – 4): زراعة حزام مياواكي واستنبات التبلدي ونبق البحر	زراعة الحزام المحيطي الكثيف بطريقة مياواكي (3,200 م^2) لصد الرياح، دفن 450 جرة فخارية مسامية (Ollas)، وزراعة بذور التبلدي (*Adansonia digitata*) ونبق البحر الصحراوي (*Hippophae rhamnoides*) والمورينجا والخروب.	نسبة إنبات وبقاء > 90% + انخفاض سرعة الرياح داخل الموقع بنسبة 40%.
المرحلة الثالثة (الشهر 5 – 8): زراعة طبقات غابة الطعام السبع والممشى البيئي	غرس أشجار الزيتون، الرمان، التين، النخيل، التوت، والجوافة على المصاطب الكنتورية، وزراعة الغطاء الأرضي المثبت للنيتروجين (البرسيم والترمس) والأعشاب الطبية، وتجهيز الممشى البيئي لطلاب المدارس والحضانات.	ارتفاع مؤشر NDVI الفضائي من 0.09 إلى > 0.42 + تشغيل برامج التعليم البيئي للأطفال.
المرحلة الرابعة (الشهر 9 – 24): الاكتفاء الذاتي المائي وبداية الحصاد المجاني	اكتمال تشابك الجذور وشبكة الميكوريزا والرفع الهيدروليكي الليلي لنبق البحر والتبلدي، وبداية حصاد الخضروات والأعشاب الطبية والتين والمورينجا وتوزيعها مجاناً على الأهالي وجمعية جنى الجنتين الخيرية.	استقرار الغابة ذاتياً بنسبة 100% + مؤشر NDVI يصل إلى 0.76 + خفض الحرارة 4.5°م.

تعهد وإقرار قانوني ومجتمعي أمام جهاز تنمية مدينة 6 أكتوبر:
تلتزم اللجنة التأسيسية التطوعية لسكان المنطقة بعدم إقامة أي منشآت خرسانية أو أسوار حاجبة أو أكشاك تجارية، وبعدم استخدام أي مبيدات كيميائية أو أسمدة تسبب روائح، والحفاظ على المظهر الحضاري والجمالي للموقع تحت الإشراف المباشر لإدارة الزراعة والبيئة بجهاز مدينة 6 أكتوبر.